

Serviciul Dezvoltare Locală și Regională, Turism a arhivat în anul 2013 documentele aferente anului 2012: corespondența, 4 proiecte finalizate.

## **MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR**

*Compartimentul U.I.P. din cadrul Consiliului Județean Cluj*, a desfășurat în anul 2012 activitățile specifice implementării proiectelor cu finanțare externă, specificate și în Contractul de finanțare nr. 133140 din 11.07.2011, respectiv:

- 1) pe toată durata de implementare a Proiectului, respectiv până la atingerea integrală a obiectivelor Proiectului, U.I.P. a transmis săptămânal la O.I. informațiile cuprinse în „Graficul de Implementare proiect săptămâna \_\_\_\_”.
- 2) de asemenea, U.I.P. a transmis lunar/trimestrial la O.I. și A.M. informațiile cuprinse în formatul „Raportul de progres lunar/trimestrial” referitoare la stadiul derulării Proiectului/Contractelor, asigurării finanțării pe surse de finanțare;
- 3) a obținut toate autorizațiile/acordurile necesare implementării Proiectului în concordanță cu legislația națională în vigoare;
- 4) a participat la procedurile de atribuire a contractelor conform Planului de achiziții publice actualizat;
- 5) a participat la întocmirea cererilor de rambursare;
- 6) a respectat prevederile cuprinse în Cererea de finanțare referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
- 7) a ținut evidența contabilă folosind conturi analitice distincte prin efectuarea de înregistrări contabile separate, cronologic și sistematic pentru toate sursele de finanțare;
- 8) a îndosariat și păstrat toate documentele originale, inclusiv documentele contabile aferente Proiectului, privind activitățile și cheltuielile aferente acestuia în vederea facilitării controlului de audit, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale, astfel încât acestea să fie ușor accesibile și să permită verificarea lor.
- 9) a păstrat confidențialitatea documentelor, materiale, datelor și informațiilor în legătură cu Proiectul.

**STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUD. CLUJ”**

Proiectul **Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în jud. Cluj**, este finanțat prin programul POS Mediu - Axa prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea Siturilor istorice contaminate”, în baza Contractului de Finanțare nr. 133140 din 11.07.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Cluj.

- ❖ **Perioada Contractului de Finanțare** : 11.07.2011 - 31.12.2014
- ❖ **Valoarea totală a proiectului inițială** : **255.354.025 lei fără TVA** din care
- ❖ **Valoare eligibilă**  
(LEI la data semnării contractului de finanțare) : **199.851.542 lei fără TVA**
- ❖ **COD CCI** : 2009 RO 161 PR 036
- ❖ **Cod SMIS-CSNR** : 17116
- ❖ **Valoarea actualizată a proiectului conform**  
**Actului Adițional nr.3/august 2013: 229.898.892 lei fără TVA** din care
- ❖ **Valoare eligibilă**  
(LEI) : **171.640.772 lei** fără TVA
  
- ❖ **Valoarea alta decât cea eligibilă**  
(LEI) : **58.258.120 lei** fără TVA

Pentru realizarea proiectului **Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în jud. Cluj** s-a prevăzut încheierea următoarelor contracte :

## **CONTRACTE DE LUCRĂRI**

### **1. Construire Centrul de Management Integrat al Deșeurilor**

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor va stoca deșeuri menajere nepericuloase, și va avea o capacitate de depozitare de 247.600 mc/an . Amplasamentul stabilit pentru realizarea acestuia este la sud-estul Municipiului Cluj-Napoca, în zona “Tufele Roșii”.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor va cuprinde:

**1. Zona Tehnică** compusă din: Stație de Tratare Mecano-Biologică, Stație de Sortare, instalațiile și construcțiile aferente (zona de cântărire intrare/ieșire a autocamioanelor, cabină personal de supraveghere, zona de recepție, sortare și expediție deșeu uscat, zona de biostabilizare deșeuri, zona de circulație a autocamioanelor, zone de spălare a roților autocamioanelor, clădire administrativă, parcare personal, zona stației de combustibili, zonă de intervenție utilaje, canalizare interioară/exterioară ape contaminate, post de transformare, generator de curent electric, gospodărie de apă);

## **2. Zona de Depozitare Finală;**

### **3. Drumuri interioare;**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 139.495.442 lei fără TVA.

Contractul de execuție a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor **nr.1/116 din 05.01.2012** a fost atribuit Asocierii S.C. CONFORT S.A., ATZWANGER SPA, S.C. LADURNER IMPIANTI S.R.L., S.C. VEL SERVICE SA, reprezentată prin liderul S.C. CONFORT S.A.

Valoare contract: 107.536.011,54 lei fără TVA

Durata de execuție a lucrărilor : 14 luni

**Data demarării execuției contractului : 26.03.2012**

Termen de finalizare : 19.10.2014- în urma Actului Adițional nr.4/20.12.2013.

Stadiu contract: în derulare

Asistența Tehnică pentru Supervizarea contractului este asigurată de TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD.

În anul 2013 au fost semnate 3 Acte Adiționale, și anume:

- ✓ Actul Adițional nr.2/25.02.2013- Modificarea Liderului Asocierii și extinderea duratei de execuție,
- ✓ Actul Adițional nr.3/10.10.2013-Modalitatea de stornare a avansului acordat antreprenorului,
- ✓ Actul Adițional nr.4/20.12.2013- Extinderea duratei acordului contractual la 977 zile calendaristice, respective până la 19.10.2014.

Valoarea decontată la sfârșitul anului 2013 este de 45.716.935,35 lei.

Stadiul fizic de realizare este de 60 %.

## **2. Construirea a 3 Stații de Transfer în jud. Cluj**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 23.076.000,80 lei fără TVA.

Prin proiect se prevede realizarea a trei stații de transfer a deșeurilor în: Gherla, Huedin și Mihai Viteazu.

Contractul de execuție a lucrărilor a fost atribuit S.C. CONFORT S.A.

Valoare contract: 14.436.478,45 lei fără TVA

Durata de execuție a lucrărilor : 12 luni

***Data demarării execuției: 11.05.2012***

Termen de finalizare: 30.06.2014.

Stadiu contract: în derulare

Asistența Tehnică pentru Supervizarea contractului este asigurată de TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD.

În anul 2013 au fost semnate următoarele Acte adiționale, și anume:

- ✓ Act Adițional nr.1/09.05.2013 –Extinderea duratei de execuție a contractului de lucrări,
- ✓ Act adițional nr.2/20.12.2013 – Extinderea duratei de execuție , respectiv până la data de 30.06.2014.

Valoarea achitată până la data de 31.12.2013 este de 2.837.875,39 lei fără TVA.

Stadiul fizic de realizare este de 26%.

### **3. Închidere depozit de deșuri neconform Pata Rât, mun. Cluj-Napoca**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 30.515.220 lei fără TVA.

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Procedura de atribuire va fi demarată după clarificarea situației juridice a terenului pe care este amplasat depozitul de deșuri Pata Rât, respectiv după transferul dreptului de administrare a terenului de la Consiliul Local Cluj-Napoca la Consiliul Județean Cluj.

Menționăm că există Hotărârea de Consiliu local prin care se transferă dreptul de administrare asupra suprafeței de 18,208 ha în administrarea consiliului Județean Cluj.

Se intenționează ca toate cele șase închideri de depozite urbane neconforme să se realizeze printr-un singur contract de lucrări, în acest sens se va solicita aprobarea de la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

### **4. Închiderea depozitelor de deșuri neconforme: Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 20.898.273 lei fără TVA.

Durata de execuție a lucrărilor 12 luni.

Procedura de atribuire a fost anulată, urmând ca în urma clarificărilor asupra Proiectului Tehnic făcute de proiectantul inițial la solicitarea Consiliului Județean Cluj, să se reia în cel mai scurt timp posibil ținând cont de importanța acestor lucrări de închidere a depozitelor neconforme.

Consiliul Județean cluj a demarat procedura de atribuire pentru contractele de servicii prin care se vor realiza ridicările topografice pentru cele 5 depozite urbane neconforme din județul Cluj, urmând apoi să demarăm procedura pentru atribuirea contractului de lucrări privind execuția închiderilor pentru cele 6 depozite urbane neconforme din județul Cluj. Dorim ca execuția de lucrări să se facă sub FIDIC GALBEN care presupune proiectare și execuție, ținând cont că există diferențe între cantitățile de deșeuri estimate prin proiect în 2009 a fi depozitate și cantitatea efectiv depozitată.

#### **5. Construire drumuri de acces la stațiile de transfer**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 1.963.885 lei fără TVA.

Contractul de execuție are ca obiect realizarea drumurilor de acces la Stațiile de Transfer din Mihai Viteazu, Huedin și Gherla.

Stadiu actual : elaborare Documentație de Atribuire.

Achiziția lucrărilor pentru drumurile de acces se va demara corelat cu data de finalizare a lucrărilor aferente construirii Stațiilor de Transfer, pentru a elimina riscul deteriorării acestora pe parcursul execuției lucrărilor respective.

#### **6. Construire drum de acces la CMID**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 2.729.946 lei fără TVA.

Contractul de execuție are ca obiect realizarea drumului de acces la CMID.

Stadiu actual : în derulare .

Contractul a fost atribuit firmei S.C.C NAPOCA S:A. în urma procedurii de licitarea a lucrărilor.

Valoarea contractului este de 1.784.497,59 lei, a demarat în august 2013 și se va finaliza în august 2014.

Durata de execuție este de 12 luni.

Stadiul fizic de realizare este de 43%, valoarea plăților efectuate în 2013 fiind de 586.692,58 lei fără TVA.

### **CONTRACTE DE SERVICII**

**7. Asistență Tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului "SMID din Județul Cluj"**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 1.581.860,88 lei fără TVA

Obiectul contractului de servicii constă în asigurarea de servicii de sprijin managerial în implementarea proiectului "SMID" din Județul Cluj.

Contractul a fost încheiat în data de 06.05.2011 cu Asocieria S.C. EPMC Consulting S.R.L. leader și S.C. BLOM ROMÂNIA S.R.L. – asociat la valoarea de 1.335.449,00 lei fără TVA.

Contractul a demarat la data de 22.06.2011

Termen de finalizare: 31.12.2014, conform Actului Adițional nr.5/19.12.2013 . Stadiul fizic de realizare este de 93%.

Valoarea plăților efectuate este de 1.201.904,03 lei fără TVA.

**8. Asistență Tehnică pentru Supervizarea contractelor de lucrări aferente "SMID din Județul Cluj"**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 4.033.094,75 lei fără TVA.

Obiectul contractului de servicii constă în achiziționarea serviciilor de Supervizare a contractelor de lucrări aferente "SMID din Județul Cluj"

Contractul a fost încheiat în data de 14.06.2011 cu TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD. la valoarea de 2.822.550,00 lei fără TVA.

Contractul a demarat la data de 17.01.2012

Stadiu contract: în derulare

Termen de finalizare: 24 luni de la semnarea ultimului contract de lucrări  
Stadiul fizic de realizare este de 70,33%.

Valoarea plăților cumulate este de 1.739.100 lei, fără TVA.

**9. Servicii de publicitate a proiectului și conștientizare publică**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 1.547.042,36 lei fără TVA

Obiectul contractului de servicii constă în achiziționarea serviciilor de publicitate a proiectului și conștientizare publică.

Contractul a fost încheiat în data de 09.08.2012 cu S.C.VITRINA FELIX MEDIA S.A. la valoarea de 697.773,55 lei (fără TVA).

Contractul a demarat la data de 03.09.2012.

Durata contractului este de 26 luni de la Ordinul de Începere.

Stadiul fizic de realizare este de 57,67%.

Până la această dată s-au efectuat plăți în valoare de 192.735,85 lei fără TVA:

#### **10. Auditul proiectului**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 176.176,54 lei fără TVA.

Obiectul contractului de servicii constă în achiziționarea serviciilor audit pentru proiect.

Contractul a fost încheiat în data de 27.09.2012 cu S.C.EXPERT CONT S.R.L. la valoarea de 80.000,00 lei fără TVA.

Contractul a demarat la data de 27.09.2012

Stadiu contract: în derulare

Termen de finalizare: 32 luni de la semnarea contractului de servicii.

Stadiul fizic de realizare este de 40%.

Valoarea decontată până în prezent este de 32.000 lei fără TVA.

#### **11. Asistentă tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării execuției**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 403.913,32 lei fără TVA.

Obiectul contractului de servicii constă în achiziționarea serviciilor asistență tehnică pe parcursul derulării execuției.

Negocierea s-a făcut cu Proiectantul inițial, adică consorțiul format din firmele Kocks, Romair, Enviroplan, Epem.

Data semnării contractului este 27.11.2013

Data finalizării contractului este 26.04.2015

Valoarea la care s-a semnat contractual este 403.680 lei.

Stadiul fizic de realizare este de 37,93%.

Valoarea decontată este de 153.120 lei fără TVA.

## **12. Verificarea proiectului**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 44.043,10 lei fără TVA

Obiectul contractului de servicii constă în achiziționarea serviciilor de verificare a proiectelor tehnice conform Legii 10/1995 *privind calitatea în construcții*.

Contractul a fost atribuit către :

- S.C. Medinstal Proiectare Instalații Protecția Mediului S.R.L. la valoarea de 40.000lei fără TVA.
- P.F.A. Pisculidis Gheorghe la valoarea de 2.000 lei fără TVA.

Stadiu actual: finalizat în proporție de aprox.70 %

Termen de finalizare: la încheierea ultimului contract de lucrări.

## **CONTRACTE DE FURNIZARE**

### **13. Echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor între stațiile de transfer și depozitul central**

Valoarea estimată a contractului conform Aplicației de Finanțare este 14.752.514,00 lei fără TVA

Obiectul contractului de furnizare constă în achiziționarea următoarelor echipamente pentru colectarea deșeurilor:

- Recipienți de colectare deșeuri cu capacitatea de 1100 litri – 7820 bucăți
- Unități de compostare individuală – 21000 bucăți
- Containere metalice cu capacitatea 15 mc- 46 bucăți

Procedura de atribuire a fost demarată.

Momentan comisia realizează evaluarea ofertelor depuse.

### **14. Echipamente pentru depozitul de deșeuri**

Valoarea estimată a contractului este 4.272.259,39 lei fără TVA

Obiectul contractului de furnizare constă în achiziționarea următoarelor echipamente necesare funcționării CMID:

- Încărcător cu cupă frontală – 1 bucată;
- Compactor pentru depozite deșeuri– 1 bucată;
- Autosășie cu bene basculabile pentru depozitul de deșeuri – 3 bucăți;



Procedura de atribuire va fi reluată după contractarea serviciului de *Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării execuției* și corelat cu data finalizării CMID .

Se preconizează ca data anunțului de participare să fie luna februarie 2014.

**A. Informații privind contractele în derulare și plățile efectuate de Beneficiar**

lei

Contract	Valoare* Contract fara TVA	Valoare plătită fără TVA			Rest	Stadiul implementării	
		Cumulat la zi	trimestrul precedent	Trim curent		Fizic %	Valor ic %
Asistență Tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului "SMID din Județul Cluj"	1.335.449,00	1.201.904,03	9.064,1	0	133.544,97	93%	90
Asistență tehnică pentru Supervizarea contractelor de lucrări aferente "SMID din Județul Cluj"	2.822.550,00	1.739.100	383.625	217.000	1.083.450	70,3 3	61,61
Construcția CMID - depozit, stația de sortare, stația de tratare mecano-biologică	107.520.112,98	45.716.935,35	2.612.253,49	27.785.966,20	61.803.177,63	43	42,51
Verificarea proiectului	40.000,00	37.500	0	0	2.500	70	93,75
Construire trei stații de transfer	14.436.478,45	2.837.875,39	302.955,42	855.490,85	11.598603,06	26	19,66
Servicii de publicitate pentru proiectul "SMID din Județul Cluj"	697.773,55	192.735,85	19.641,84	3.040,90	505.037,7	57,6 7	27,62
Servicii de audit pentru proiectul "SMID din Județul Cluj"	80.000	32.000	0	0	48.000	40	40

Contract	Valoare*	Valoare plătită fără TVA			Rest	Stadiul implementării	
	Contract fara TVA						
Servicii de proiectare pentru proiectul "SMID din Județul Cluj"	403.680	153.120	41.760	0	250.560	37,93	37,93
Construcția drumului de acces la CMID	1.784.497,59	586.692,58		586.692,58	1.197.805,01	43	32,87
<b>Total</b>	<b>129.120.541,57</b>	<b>52.497.863,20</b>	<b>3.369.299,85</b>	<b>29.489.950,53</b>	<b>76.622.678,37</b>		

monitorulcluj.ro